

Предприятие ООО «Продвижение»

Объект п. Хребет, ВЛ-0,4 кВ,

ТП-3 – ул. Профсоюзная,

Дата проверки «20» февраля 2019 г.

## Акт осмотра электроустановки

Настоящий Акт составлен в связи с обращением жильца в адрес ООО «Продвижение» по вопросу качества и уровня напряжения электрической энергии.

### 1. Заказчик замера

Наименование: Администрация п. Хребет

Адрес: Челябинская область, п. Хребет

### 2. Цель замера

Замер фактической величины напряжения.

### 3. Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: конечная опора ВЛ-0,4 кВ

Адрес: п. Хребет, ул. Профсоюзная

Центр питания: ТП-3

### 4. Сроки проведения испытаний

с «20» февраля 2019 г. по «20» февраля 2019 г.

### 5. Методика замера

Замер проводился в соответствии с инструкцией пользователя прибора ВФМ-3.

### 6. Перечень средств измерений (СИ).

Наименование СИ	Тип СИ	Заводской номер, год выпуска	№ свидетельства о поверке и дата поверки
ВФМ-3	Цифровой электронный	0254	4386/2017 30.03.2017

### 7. Условия проведения измерений (за весь период измерений)

Температура, °С		Атмосферное давление, мм рт.ст.		Относительная влажность, %	
Наименьшая	Наибольшая	Наименьшее	Наибольшее	Наименьшая	Наибольшая
-4	-4	756	756	78	78

### 8. Результаты измерений.

Uав, В	Uвс, В	Uса, В	Uа, В	Uв, В	Uс, В
336	335	335	174	173	173

### 9. Заключение

Из результатов измерений установлено, что качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения не соответствует норме.



### 10. Измерение произвели:


Начальник ПТО ООО «Продвижение»

Главный инженер ООО «Миассэнергосервис»

Электромонтёр по обслуживанию электроустановок

ООО «Миассэнергосервис»

 Меркурьева Е.Г.  
 Горбунов А.Р.

 Пургин А.Н.





АДМИНИСТРАЦИЯ  
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТДЕЛ СЫРОСТАНСКИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

улица Ленина, д. 22, село Сыростан, Миасс  
Челябинской области, 456382  
Тел. (3513) 55-84-22, E-mail: syrostan@g-miass.ru  
ОКПО 01694654, ОГРН 1027400874016,  
ИНН/КПП 7415031922/741501001

30.01.2019. № 02/31

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Продвижение»

Петрову Е.С.

Уважаемый Евгений Сергеевич!

С населенных пунктов п. Новый Хребет (ул. Верхняя, ул.Дачная) и п. Хребет, ж/д ст. (ул.Профсоюзная, ул. 40 лет Октября) Миасского городского округа от жителей продолжают поступать жалобы на низкий уровень напряжения в электросети и аварийное состояние электролинии.

Прошу Вас ускорить выполнение мероприятий по реконструкции воздушных линии с заменой опор на железобетонные и прокладкой провода марки СИП.

Начальник отдела

А. Р. Дёрин



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТДЕЛ СЫРОСТАНСКИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

улица Ленина, д. 22, село Сыростан, Миасс  
Челябинской области, 456382  
Тел. (3513) 55-84-22. E-mail: derin@g-miass.ru  
ОКПО 01694654, ОГРН 1027400874016,  
ИНН/КПП 7415031922/741501001

09.01. 2018 № 19  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Продвижение»

Петрову Е.С.

Уважаемый Евгений Сергеевич!

Сообщаю Вам, что в последнее время участились жалобы жителей п. Новый Хребет (ул. Верхняя, ул. Дачная) и п. Хребет, ж/д ст. (ул. Профсоюзная, ул. 40 лет Октября) Миасского городского округа на некачественное напряжение в жилых домах. Уровень напряжения на вводе в жилые дома по ул. Верхняя составляет 150-170 В. Прошу Вас принять меры для улучшения качества электрической энергии этим потребителям.

Также хочу обратить Ваше внимание на состоянии воздушной линии электропередач с совместной подвеской ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ по ул. Профсоюзная. Деревянные опоры ВЛ сгнили, расстояние между опорами превышает допустимую норму, провода ВЛ 0,4 кВ при сильном ветре замыкают между собой. Владельцы близлежащих строений опасаются возникновения пожара от короткого замыкания. Прошу Вас провести реконструкцию данной воздушной линии с заменой опор на железобетонные и прокладкой провода марки СИП.

Начальник отдела

А. Р. Дёрин